


( 別 添 )

27 御教総第1040号

平成28年1月19日

文部科学大臣 殿

御殿場市長 若林 洋平 印



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	89.7	89.7
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100.0	100.0

##### 【所見】

原里小学校校舎について、建築後45年が経過しており、耐力度調査の結果、耐震性が低いことが確認されたため、今回実施した改築工事により児童の安全確保が図られた。

印野小学校校舎について、建築後39年が経過しており、耐力度調査の結果、耐震性が低いことが確認されたため、今回実施した改築工事により児童の安全確保が図られた。

富士岡小学校校舎について、建築後38年が経過しており、耐震診断の結果、耐震性が低いことが確認されたため、今回実施した耐震補強工事により児童の安全確保が図られた。

南中学校校舎について、建築後35年が経過しており、耐震診断の結果、耐震性が低いことが確認されたため、今回実施した耐震補強工事により児童の安全確保が図られた。

御殿場中学校校舎について、建築後32年が経過しており、耐震診断の結果、耐震性が低いことが確認されたため、平成25年度に耐震補強工事(I期工事)を実施し、平成26年11月7日に耐震補強工事(II期工事)が完了したことにより児童の安全確保が図られた。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

原里中学校、富士岡小学校、南中学校校舎は、トイレの老朽化が進んでおり、設備に劣化がみられていたが、今回のトイレ改修により、内部・設備等の整備が完了し、教育環境の質的な向上が図られた。

御殿場中学校校舎は、トイレの老朽化が進んでおり、設備に劣化がみられていたが、平成25年度トイレ改修(Ⅰ期工事)を実施し、平成26年11月7日にトイレ改修(Ⅱ期工事)が完了したことにより、内部・設備等の整備が完了し、教育環境の質的な向上が図られた。

印野小学校について、太陽光発電設備を導入することで、児童及び地域住民にとって省エネルギーの効果や仕組みを体感できるよう環境学習の教材として整備が完了し、教育環境の質的な向上が図られた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

高根小学校は、地区プールで授業等を行っており、施設の劣化が著しく十分な活動を行えない状況であったが、地区プールを除却し新たな小学校プールの整備が完了し、教育環境の充実を図ることができた。

2 事後評価の時期及び方法について

平成27年4月に本市の教育委員会において事後評価を実施した。その結果を教育総務課窓口にて公開し意見聴取を行った。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、概ね計画通りに実施でき、当初の目標を達成できた。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 御殿場市公立学校等施設整備計画

都道府県名	静岡県
市町村名	御殿場市

2 計画作成主体 御殿場市

3 計画期間 平成23年 ~ 平成25年

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
原里小学校	①	0101	小校	校	R	○	平成25年2月8日		追加	平成24年4月6日	平成24年4月6日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
原里小学校(I期工事)	①	0202	(財)地震改築	校	R	○	平成24年3月31日				
原里小学校(I期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成24年3月31日				
原里小学校(II期工事)	①	0202	(財)地震改築	校	R	○	平成25年2月8日				
原里小学校(II期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成25年2月8日				
印野小学校(I期工事)	①	0202	(財)地震改築	校	R	○	平成25年3月31日				
印野小学校(I期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成25年3月31日				
印野小学校(II期工事)	①	0202	(財)地震改築	校	R	○	平成26年2月14日				
印野小学校(II期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成26年2月14日				
印野小学校	③	2301	太陽光発電	-	-	○	平成26年2月14日		追加	平成24年4月6日	
原里中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成25年3月13日				
富士岡小学校(I期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年3月31日				
富士岡小学校(I期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成25年3月31日				
富士岡小学校(II期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年8月12日				
富士岡小学校(II期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成25年8月12日				

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 御殿場市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 御殿場市
- 3 **計画期間** 平成23年 ~ 平成25年

都道府県名	静岡県
市町村名	御殿場市

4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針		施設整備計画の変更		備考
								事由	変更年月日	事由	変更年月日	
南中学校(I期工事)	①	0601	大規模改造(補強)	校	R	○	平成25年3月31日					
南中学校(I期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成25年3月31日					
南中学校(II期工事)	①	0601	大規模改造(補強)	校	R	○	平成26年1月28日					
南中学校(II期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成26年1月28日					
御殿場中学校(I期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年3月31日			追加	平成24年4月6日	平成24年4月6日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
御殿場中学校(I期工事)	①	0501	地震補強	校	S	○	平成26年3月31日			追加	平成24年4月6日	
御殿場中学校(I期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成26年3月31日			追加	平成24年4月6日	
高根小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	-	-	○	平成26年6月30日			追加	平成24年4月6日	平成24年4月6日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。