

(様式 1)

03 御教総第 272 号

令和 3 年 6 月 17 日

文部科学大臣 殿

御殿場市長

若林 洋平

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第 8 に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

御殿場市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成 30 年度～令和 2 年度（3 年間）

（担当）

御殿場市教育委員会教育総務課

（担当：勝又）

静岡県御殿場市萩原483番地

0550-82-4531

kyoiku@city.gotemba.lg.jp

(様式 1)

03 御教総第 272 号

令和 3 年 4 月 5 日

文部科学大臣 殿

御殿場市長

若林 洋平

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第 8 に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

御殿場市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成 30 年度～令和 2 年度（3 年間）

（担当）

御殿場市教育委員会教育総務課

（担当：勝又）

静岡県御殿場市萩原 483 番地

0550-82-4531

kyoiku@city.gotemba.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年4月に実施

(2) 評価の方法

本市教育委員会にて評価を行う。その結果を、教育総務課窓口にて公開し、意見聴取を行う。
また、御殿場市のホームページで公開及び閲覧について周知をする。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標の達成が出来た。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかつた

【所見】

西中学校について、校舎を改築し、構造上必要な耐力を十分満たす仕様の校舎となった。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

朝日小学校、南中学校両校について、施設の改修を行い、教育環境の向上を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

西中学校について、校舎改築事業完了後解体工事を実施し、令和2年12月に解体工事が完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称 事業区分	目標	事業単位	整備方針			事業完了年月日 未実施の理由・今後の対応予定等	(実施しなかった場合) (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)		
西中学校(Ⅰ期工事)	(1) 01	(財) 地震改築	校	R	H30.10～R2.1	H31.3.29	R2.12 旧校舎解体完了
西中学校(Ⅱ期工事)	(1) 01	(財) 地震改築	校	R	H30.10～R2.1	R2.1.27	
朝日小学校(Ⅰ期工事)	(4) 06	大規模改築(老朽)	校	R	R1.7～R3.3	R2.3.31	
朝日小学校(Ⅱ期工事)	(4) 06	大規模改築(老朽)	校	R	R1.7～R3.3	R3.3.26	
朝日小学校(Ⅰ期工事)	(4) 07	大規模改築(トイレ)	校	R	R1.7～R3.3	R2.3.31	
朝日小学校(Ⅱ期工事)	(4) 07	大規模改築(トイレ)	校	R	-R1.7～R3.3	R3.3.26	
南中学校(Ⅰ期工事)	(4) 06	大規模改築(老朽)	校	R	R1.7～R3.3	R2.3.31	
南中学校(Ⅰ期工事)	(4) 06	大規模改築(老朽)	校	R	R1.7～R3.3	R3.3.26	