

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	御殿場市	直接	御殿場市	-	-	都市公園事業（秩父宮記念公園）	公園実施設計、用地取得、整備工事	御殿場市	■	■	■	■	■	2,057	5.56	未策定
											小計						2,057		
											合計						2,057		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

中間評価は実施済み。事後評価は御殿場市都市計画審議会にて協議を行い、事後評価は適正であり計画が良好に遂行されたと回答があった。

事後評価の実施時期

中間評価は、平成30年度に実施。事後評価は令和7年3月に実施

公表の方法

御殿場市ホームページで公開予を行う。

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況

用地交渉が難航し、用地取得まで長い間時間がかかった。令和5年度末時点で用地の取得が完了している。

定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

本整備計画は、用地交渉の難航等により、令和5年度までの事業実施内容が実施設計・用地取得にとどまっており、整備期間が長期化してしまっている。令和7年度から工事着手を予定しており、工事が完了した箇所より供用していき、事業の完成を目指していく。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	4㎡ / 人	秩父宮記念公園整備については、用地交渉の難航などの理由により整備が進んでいないことから、開園に至らず目標値を達成していない。しかし、その他の都市公園の整備が進んだことにより、御殿場市全体としての公園面積が増加したため、実績値としては達成する形となった。
	最 終 実績値	5㎡ / 人	
2			
	最 終 目標値	160000人 / 年	夏休み時期の7月・8月に大きな猛暑があり、その影響で入園者数が少なくなった。また、用地交渉の難航などの理由により令和5年度までは用地買収のみで、公園整備を行っていないため想定した年間利用者より少なくなった。
	最 終 実績値	76956人 / 年	