



建物概要

工事場所	構造・階数	敷地面積㎡	延床面積㎡	建築面積㎡
印野1380	S造地上2階	105,490.23	1385.8	937.05

整備工程

令和8年夏頃開館

工事着手 令和7年6月10日  
完了予定 令和8年3月16日(以降、外構工事等実施)

月	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
主工程	地盤改良	基礎工事	PIT	鉄骨建方	外壁	断熱吹付	屋外デッキ	内装	壁・床	完了検査
計画出来高	2%	6%	8%	28%	36%	50%	62%	76%	83%	完了

施工者

監修	木製遊具の製作、配置等に係る監修
認定NPO法人 芸術と遊び創造協会	



監理	設計図書通りに工事が実施されているか確認、指導
株式会社金丸建築設計事務所 御殿場事務所	

建築工事	建物の建設
岳南建設株式会社	

電気機械工事	電源、照明器具等の設置
平井工業株式会社 御殿場支店	

管工事	水道管、ガス管、換気ダクト等の設置
株式会社遠藤管工設備 御殿場営業所	





来夏開業に向け、11月は次のような活動をしました。

## 10日 もくいく巡回 キャラバン

今回は静岡県立御殿場特別支援学校で開催。おもちゃ学芸員の皆様にも参加いただき、木のおもちゃを通じて、生徒たちと交流をしました。  
今後多様な人たちが個性や特徴を生かし、共に活動できる場を創出して参ります。

【もくいく巡回キャラバン】バックナンバー2025.9月号を参照  
【おもちゃ学芸員】バックナンバー2025.7月号・10月号を参照



## 窓がつけました

窓、断熱材、コンセント等内装の下地が完成してきました。  
クリスマス頃には防塵シートと足場が外され、当館の外装が現れます。



最新情報はInstagramをチェック



@MTFUJI.W.TOYMUUSEUM






来夏開業に向け、10月は次のような活動をしました。

## 館内設備が着々と

館内の空調等の配管、電気の配線が始まりました。  
当館はZEB Ready認証施設として、木の温もりに包まれた環境にやさしい省エネ施設を目指しています。

【ZEB Ready】従来の建物で必要なエネルギーの50%以上削減



## 25・26日 館長会議

全国のおもちゃ美術館の館長が一堂に会し、情報交換や今後の連携について話し合いました。  
また、おもちゃ遊びの専門家により選ばれたグッド・トイの表彰式も行われ、今回受賞したおもちゃは来年夏開館する当館で遊べる準備をしています。



最新情報はInstagramをチェック



@MTFUJI.W.TOYMUSEUM





来夏開業に向け、9月は次のような活動をしました。

## 6・7日 学芸員養成

当館でおもちゃ・遊び・御殿場の魅力を伝える案内人として活躍する「おもちゃ学芸員」第2期生39名が誕生しました。また、第1期生へのフォローアップ講座も開催。御殿場で300年続く茅(カヤ)文化について学びました。



## 柱が建ちました

柱が建ち、建物の全体像が現れてきました。10月には屋根、外壁が完成する予定です。



最新情報はInstagramをチェック



@MTFUJI.W.TOYMUSEUM





来夏開業に向け、8月は次のような活動をしました。

## もくいく巡回キャラバン

当館で遊べる「グッド・トイ」の  
木のおもちゃを中心に34種類  
を市内の希望する園等へ貸し  
出しています。  
多くの子どもたちが楽しみな  
がら、木のぬくもりに触れ、  
当館の開館を心待ちにしてい  
ます。



## 31日 地盤完成

基礎工事が完了しました。  
9月から柱が立ち、いよいよ  
建物の建築が始まります。



最新情報はInstagramをチェック



@MTFUJI.W.TOYMUSEUM



木育体験機会創出事業『もくいく巡回キャラバン』おもちゃセット(抜粋)

未来プロジェクト課おもちゃ美術館準備室

(1) KUMINO(木組の積み木)	(2) お月さまバランスゲーム	(3) 森のメロディーカー	(4) アーチレインボー 大
ごてんぱつ木でつくった木の積み木 約 420 ピース 			
(5) にじのステップブロック	(6) ゲーム・ワニに乗る？	(7) どんぐりころころ	(8)クラシックレールセット
			
(9) 小さな森の合唱団 童謡版	(10) ブロックsgランドセット	(11) スティッキー	(12) カラーリングのペグ遊び
			
(13) ウォーターブロック	(14) ローリングエッグとアリさん	(15) ドキドキドミノ	(16) ぶら下がりお猿だよ！
			
(17) フォレストライフビーズ	(18) 透明コマ(富士山)	(19) デブレスカ 北欧のバス	(20) メトロノーム
			

★その他コマやプルトイ、ドラムなどの木のおもちゃを用意。全34種類。

令和7年度巡回予定

No.	日程	巡回先
1	7/8(火)～7/18(金)	原里幼稚園
2	7/23(水)～8/5(火)	幼保連携型認定こども園ぶらんこ
3	8/12(火)～8/25(月)	原里第2保育園
4	8/28(木)～9/10(水)	玉穂第2保育園
5	9/16(火)～9/29(月)	富士岡幼稚園
6	10/2(木)～10/15(水)	高嶺の森のこども園
7	10/20(月)～10/31(金)	御殿場聖マリア幼稚園
8	11/10(月)～12/10(水)	県立御殿場特別支援学校
9	12/15(月)～12/26(金)	西保育園
10	1/5(月)～1/16(金)	東保育園
11	1/21(水)～2/3(火)	未来こども園
12	2/5(木)～2/18(水)	森之腰幼稚園
13	2/24(火)～3/9(月)	玉穂幼稚園





来夏開業に向け、7月は次のような活動をしました。

## 5・6日 木育キャラバン

市体育館で当館を先行体験できるイベント「木育キャラバン」を開催しました。  
来場者は多種多様な国産材の木製おもちゃに触れ、自由に、楽しく遊びました。




## 31日 脱 型

建物を支える基礎のコンクリートが固まり、その枠を外しました。8月はPITという配管等を収容し、管理するための地下空間を作ります。



最新情報はInstagramをチェック



@MTFUJI.W.TOYMUSEUM





来夏開業に向け、6月は次のような活動をしました。

## 10日 着工

建設工事が始まりました。  
最初の工程として、建物を安全に支えるため、地盤を強化しました。



## 14・15日 学芸員養成

当館でおもちゃと遊びの案内人として活躍する「おもちゃ学芸員」を養成する講座を開催し、39名の学芸員さんが新たに誕生しました。  
今後の募集については市HP又はインスタグラムをご確認ください。



最新情報はインスタグラムをチェック



@MTFUJI.W.TOYMUSEUM





来夏開業に向け、5月は次のような活動をしました。

## 11日 安全祈願祭

市、市議会議員、財産区議員、地元区長、工事施工者等関係者が出席し、工事の安全を祈願しました。



## 17・18日 アコチル

首都圏等から多くのお子様連れが訪れる 音楽イベント ACO CHILL CAMPに出展。御殿場産のヒノキの間伐材で作った「木のたまご」を子どもたちが自由に装飾しました。

木育の普及及び当館のPRをしました。

