


(別 添)

2 4 御 教 総 第 2 1 6 号

平 成 24 年 5 月 14 日

文部科学大臣 殿

御殿場市長 若 林 洋 平



施設整備計画の事後評価について

安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	89.6	89.6
中学校	97.1	97.1
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

高根中学校校舎は建築後39年が経過しており、耐力度調査の結果、耐震性が低いことが確認されたため、今回実施した改築工事により児童の安全確保が図られた。

玉穂小学校校舎は建築後37年が経過しており、耐力度調査の結果、耐震性が低いことが確認されたため、今回実施した改築工事により児童の安全確保と合わせて地域住民の避難地としての役割を果たすことのできる校舎となった。

南中学校屋内運動場は建築後31年が経過しており、耐力度調査の結果、耐震性が低いことが確認されたため、今回実施した改築工事により児童の安全確保が図られた。

御殿場小学校校舎は建築後32年が経過しており、耐震診断の結果、耐震性が低いことが確認されたため、今回実施した耐震補強工事により児童の安全確保と合わせて地域住民の避難地としての役割を果たすことのできる校舎となった。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

高根中学校について、太陽光発電設備を導入することで、児童及び地域住民にとって省エネルギーの効果や仕組みを体感できるよう環境学習の教材として整備でき、教育環境の質的な向上が図られた。
御殿場小学校校舎はトイレの老朽化が進んでおり、設備に劣化がみられていたが、今回のトイレ改修により内部、設備等の整備ができ、教育環境の質的な向上が図られた。
地デジ設備の整備事業については、学校等の耐震化事業を最優先し実施することとなったため、最小限の投資で市単独事業として実施した。しかしながら、応急的措置に近い状況であるため、今後の計画的な整備や、施設の改築や改修事業に併せて整備を行うように検討していく必要がある。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

<input checked="" type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

高根中学校は、手狭な施設で武道の授業等を行っており、十分な活動を行えない状況であったが、校舎の改築に併せて武道場の整備ができ、教育環境の充実を図ることができた。
南中学校は、手狭な施設で武道の授業等を行っており、十分な活動を行えない状況であったが、屋内運動場の改築に併せて武道場の整備ができ、教育環境の充実を図ることができた。

2 事後評価の時期及び方法について

平成24年4月に本市の教育委員会において事後評価を実施した。その結果を教育総務課窓口にて公開し意見聴取を行った。
※御殿場市のホームページで公開及び閲覧について周知した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、一部整備方針を変更し市単独事業にて整備を実施した事業もあったが、概ね計画どおりに実施でき、当初の目標を達成できた。また、平成19年度の整備事業で指摘された課題についても配慮し、支障なく事業を進めることができた。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 御殿場市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 御殿場市
- 3 **計画期間** 平成21年度 ~ 平成22年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	静岡県
市町村名	御殿場市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
高根中学校(Ⅰ期工事)	①	0202	(財)地震改築	校	R	○	平成22年3月31日				
高根中学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成22年3月31日				
高根中学校(Ⅰ期工事)	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	—	R	○	平成22年3月31日				
高根中学校(Ⅰ期工事)	④	1402	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)改築	—	R	○	平成22年3月31日				
高根中学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年8月31日				
高根中学校(Ⅱ期工事)	①	0202	(財)地震改築	校	R	○	平成22年8月31日				
高根中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成22年8月31日				
高根中学校(Ⅱ期工事)	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	—	R	○	平成22年8月31日				
高根中学校(Ⅱ期工事)	④	1402	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)改築	—	R	○	平成22年8月31日				
玉穂小学校(Ⅰ期工事)	①	0202	(財)地震改築	校	R	○	平成23年3月31日		追加	平成22年4月1日	平成22年4月1日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
玉穂小学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成23年3月31日		追加	平成22年4月1日	
玉穂小学校(Ⅱ期工事)	①	0202	(財)地震改築	校	R	○	平成24年2月29日		追加	平成22年4月1日	平成22年4月1日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
玉穂小学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成24年2月29日		追加	平成22年4月1日	
南中学校	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成23年9月30日		追加	平成22年4月1日	平成22年4月1日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
南中学校	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	—	R	○	平成23年9月30日		追加	平成22年4月1日	
南中学校	④	1402	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)改築	—	R	○	平成23年9月30日		追加	平成22年4月1日	
御殿場小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年3月30日		追加	平成22年4月1日	平成22年4月1日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
御殿場小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成24年3月30日		追加	平成22年4月1日	

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 御殿場市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 御殿場市
- 3 **計画期間** 平成21年度 ~ 平成22年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	静岡県
市町村名	御殿場市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
御殿場南小学校	③	2201	地デジ設備	-	-	×		電波の地上デジタル化への移行に併せて施設の地デジ化を計画していたが、校舎等の耐震化事業を優先し、地デジ化については、市単独事業で最小の投資で実施することとした。	取下	平成22年4月1日	平成22年4月1日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
富士岡小学校	③	2201	地デジ設備	-	-	×			取下	平成22年4月1日	
神山小学校	③	2201	地デジ設備	-	-	×			取下	平成22年4月1日	
原里小学校	③	2201	地デジ設備	-	-	×			取下	平成22年4月1日	
高根小学校	③	2201	地デジ設備	-	-	×			取下	平成22年4月1日	
高根小学校上小林分校	③	2201	地デジ設備	-	-	×			取下	平成22年4月1日	
東小学校	③	2201	地デジ設備	-	-	×			取下	平成22年4月1日	
朝日小学校	③	2201	地デジ設備	-	-	×			取下	平成22年4月1日	
御殿場中学校	③	2201	地デジ設備	-	-	×			取下	平成22年4月1日	
富士岡中学校	③	2201	地デジ設備	-	-	×			取下	平成22年4月1日	
原里中学校	③	2201	地デジ設備	-	-	×			取下	平成22年4月1日	
西中学校	③	2201	地デジ設備	-	-	×			取下	平成22年4月1日	
高根中学校	③	2201	地デジ設備	-	-	×			取下	平成22年4月1日	
南中学校	③	2201	地デジ設備	-	-	×			取下	平成22年4月1日	
御殿場幼稚園	③	2201	地デジ設備	-	-	×			取下	平成22年4月1日	
原里幼稚園	③	2201	地デジ設備	-	-	×			取下	平成22年4月1日	
原里西幼稚園	③	2201	地デジ設備	-	-	×			取下	平成22年4月1日	
富士岡幼稚園	③	2201	地デジ設備	-	-	×			取下	平成22年4月1日	
神山幼稚園	③	2201	地デジ設備	-	-	×		取下	平成22年4月1日		
玉穂幼稚園	③	2201	地デジ設備	-	-	×		取下	平成22年4月1日		
森ノ腰幼稚園	③	2201	地デジ設備	-	-	×		取下	平成22年4月1日		
竈幼稚園	③	2201	地デジ設備	-	-	×		取下	平成22年4月1日		