


(別 添)

2 9 御 教 総 第 1 5 8 号

平 成 2 9 年 5 月 2 2 日

文部科学大臣 殿

御殿場市長 若林 洋平 印



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100.0	100

【所見】

御殿場中学校校舎について、建築後32年が経過しており、耐震診断の結果、耐震性が低いことが確認されたため、今回実施した耐震補強工事により、児童の安全確保が図られた。
富士岡小学校屋内運動場について、建築後33年が経過しており、耐震診断の結果、耐震性が低いことが確認されたため、今回実施した耐震補強工事により、児童の安全確保が図られた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>御殿場中学校校舎について、大規模改造(トイレ)事業を実施し、教育環境の質的な向上を図った。 富士岡小学校屋内運動場について、大規模改造(老朽)事業を実施し、教育環境の質的な向上を図った。 神山小学校校舎について、大規模改造(老朽)(トイレ)を計画したが、交付金事業として採択されなかった。本市としては、改修工事を遅らせることができず、市の財源にて実施し平成30年3月までに完了する予定である。</p>

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>御殿場小学校屋外プールについて、建築後50年が経過しており、施設の劣化が著しく十分な活動が行えない状況であったが、新たなプールが完成し、教育環境の質的な向上が図られた。 朝日小学校屋外プールについて、建築後34年が経過しており、施設の劣化が著しく十分な活動が行えない状況であったが、新たなプールが完成し、教育環境の質的な向上が図られた。</p>

2 事後評価の時期及び方法について

平成29年4月に本市の教育委員会において事後評価を実施した。その結果を教育総務課窓口にて公開し意見聴取を行った。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、概ね計画通りに実施でき、当初の目標を達成できた。
神山小学校校舎の大規模改造(老朽)(トイレ)事業については、学校施設環境改善交付金事業として採択されなかったが、改修工事のスケジュールを遅らせることができなかつたため、市の財源にて実施し、平成30年3月までに完了させる予定である。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 御殿場市公立学校等施設整備計画

都道府県名	静岡県
市町村名	御殿場市

2 計画作成主体 御殿場市

3 計画期間 平成26年 ~ 平成28年

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
富士岡小学校	①	0601	大規模改造(補強)	屋	R	○	平成27年2月27日				
富士岡小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成27年2月27日				
御殿場中学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年11月7日				
御殿場中学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	S	○	平成26年11月7日				
御殿場中学校(Ⅱ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成26年11月7日				
森之腰幼稚園	③	0111	幼稚園	園	S	○	平成28年3月10日				
御殿場小学校(Ⅰ期工事)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	-	R	○	平成28年3月31日				
朝日小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	-	R	○	平成29年3月17日				
神山小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	×		交付金事業不採択であったが、改修計画を遅らせることが困難であったため、単費にて実施している。			
神山小学校(Ⅰ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	×					