# 御殿場市　個別施設計画（R8.3月改訂）

**N＝146橋**

**【計画期間】**　　**令和４年度～令和８年度（5年間）**

点検計画（区分）

| | |
|---|---|
| 直営点検(単) | ○ |
| 委託点検（単費） | □ |
| 委託点検(補助) | ○ |

修繕計画（区分）

| | |
|---|---|
| 設計(単) | ● |
| 工事(単) | ○ |
| 設計(補) | ● |
| 工事(補) | ○ |

| | 旧計画 | 整理番号 | 施設名<br>赤字：架設50年以上<br>長寿命化未施工 | 路線番号 | 架設年度 | 橋長(m) | 幅員(m) | 橋面積<br>(橋長×幅員) | 径間数 | 橋種分類 | 構造形式 | 使用材料 | 床版材料 | 占用物件 | 路下条件 | 長寿命化計画 | | | 点検計画 | | | | | 点検記録 | | 修繕計画 | | | | | 対策内容 | | 対策費用(千円) | 跨線橋 | 跨道橋 | 避難路 | 連絡路 | 迂回路無 | 幅員 L＝15.0m以上（跨線橋・跨線橋除く） | 橋長 L＝15.0m以上（跨線橋・跨線橋除く） | 横断歩道橋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 | 実施 | 備考 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 点検実施年度 | 判定区分 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 対策内容 | 完了年度 | | | | | | | | |
| 1 | | 1023 | 前川橋 | 0107 | 1972 | 21 | 6.5 | 136.5 | 1 | H形鋼 | 桁橋 | 鋼橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 有 | 県河川 | H24 | 済 | | | □ | | | | 2017 | II | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 2 | 24 | 1024 | 宮川橋 | 1115 | 1985 | 10.5 | 6 | 63 | 1 | PC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道 | 抜川 | R3 | 済 | | | | ○ | | | 2021 | I | | | | | | 断面修復工 | R3 補修完了 | 1,400 | | | ○ | | | | | |
| 3 | 9 | 1029 | 金山橋 | 0210 | 1969 | 8.8 | 7.6 | 66.9 | 1 | RCT桁橋 | 桁橋 | 鋼橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道 | 二級河川抜川 | R3 | 済 | 掛替 | | | | | | 2022 | I | ○ | | | | | 架替 | R４竣工 | 80,000 | | | ○ | | | | | |
| 4 | | 1032 | 古屋敷橋 | 1142 | 1992 | 15 | 8.1 | 121.5 | 1 | PCT桁橋 | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 有 | 県河川 | H27 | 済 | | | | □ | | | 2018 | I | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 5 | 34 | 1033 | 東ノ前橋 | 0210 | 1969 | 3.5 | 7.2 | 25.2 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道管 | 河川 | R9 | | | | | ○ | | | 2019 | II | | | | | | 断面修復工 | | 1,400 | | | ○ | | | | | |
| 6 | | 1035 | 北久原橋 | 1115 | 1960 | 6.6 | 5.5 | 36.3 | 1 | RCT桁橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道管 | 鮎沢川 | | | | | | ○ | | | 2019 | I | | | | | | | | | | | ○ | | | | |
| 7 | 37 | 1040 | 沖田橋 | 0210 | 1969 | 2.7 | 6.7 | 18.1 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 雑小沢川 | R10 | | | | | ○ | | | 2019 | II | | | | | | 断面修復工 | | 1,100 | | | ○ | | | | | |
| 8 | | 1043 | 志村橋 | 1186 | 1993 | 20 | 7.5 | 150 | 1 | PC床版橋 | 床版橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | ガス管 | 河川 | | | | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 9 | 26 | 1044 | 東原橋 | 1485 | 1975 | 4 | 12.7 | 50.8 | 1 | RC床版橋、ﾋｭｰﾑ管 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 河川 | R8 | | | | | | | | 2019 | II | | | ● | | ○ | | | 12,000 | | | ○ | | | | | |
| 10 | | 1045 | 京塚原橋 | 1461 | 1982 | 8.4 | 7.5 | 63 | 1 | PC床版橋 | 桁橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 一級河川小山川 | | | | | | □ | | | 2019 | I | | | | | | | | | | | ○ | | | | |
| 11 | | 1046 | 鮎沢作橋 | 1456 | 1976 | 2.3 | 8.6 | 19.8 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 河川 | R10 | | | | | ○ | | | 2019 | II | | | | | | 断面修復工 | | 1,800 | | | ○ | | | | | |
| 12 | 21 | 1047 | 童橋 | 1456 | 1965 | 7.8 | 8.9 | 69.4 | 1 | RCT桁橋、PC床版橋 | 桁橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道管、ｹｰﾌﾞﾙ | 一般道 | R8 | | | | | | | | 2020 | II | | ● | | ○ | | 断面修復工 | | 10,100 | | | ○ | | | | | |
| 13 | 29 | 1048 | 滝ノ上橋 | 1447 | 1969 | 8.4 | 5.6 | 47 | 1 | RCT桁橋 | 桁橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | ガス、水道、下水道 | 二級河川小山川 | R5 | 済 | | | | | | | 2019 | II | | ○ | | | | 断面修復工 | | 3,000 | | | ○ | | | | | |
| 14 | 25 | 1050 | 不動橋 | 0216 | 1955 | 6.7 | 9.4 | 63 | 1 | RCT桁橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道、ガス | 小山川 | R6 | | | | ○ | | | | 2019 | II | | | | ○ | | 断面修復工 | | 3,000 | | | ○ | | | | | |
| 15 | | 1052 | 下六角堂橋 | 1500 | 1975 | 2.2 | 5.4 | 11.9 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 沢の湯川支川 | | | | | | ○ | | | 2019 | I | | | | | | | | | | | ○ | | | | |
| 16 | | 1057 | 中嶋橋 | 1242 | 1984 | 3.3 | 5.4 | 17.8 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道管 | 柏木川 | | | | | | ○ | | | 2019 | I | | | | | | | | | | | ○ | | | | |
| 17 | 13 | 1060 | 抜川橋 | 0110 | 1975 | 10.1 | 5 | 50.5 | 1 | RCT桁橋 | 桁橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道管 | 馬伏川 | H28 | 済 | | | ○ | | | | 2018 | I | | | | | | 断面修復工 | H28 補修完了 | 2,000 | | | | ○ | | | | |
| 18 | | 1063 | 雑小沢橋 | 0211 | 1989 | 16 | 8.5 | 136 | 1 | PC床版橋 | 床版橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 河川 | | | | | ○ | | | | 2020 | II | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 19 | 39 | 1066 | 町浦橋 | 1223 | 1969 | 3.1 | 5 | 15.5 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道管 | 雑小沢川 | R7 | | | | | ○ | | | 2019 | II | | | | | | 断面修復工 | | 1,900 | | | ○ | | | | | |
| 20 | | 1077 | 前畑橋 | 1354 | 1975 | 4 | 6.6 | 26.4 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道管 | 雑小沢川 | | | | | | ○ | | | 2019 | II | | | | | | | | | | | ○ | | | | |
| 21 | 23 | 1085 | 東大路橋 | 0216 | 1965 | 6.8 | 9.4 | 63.9 | 1 | RCT桁橋、鋼ﾌﾞｯｷﾌﾞﾚｰﾄ桁 | 桁橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道、ガス、NTT | ２級河川鮎沢川 | R7 | | | | | | | | 2019 | II | | ● | | ○ | | 断面修復工、塗替塗装工 | | 41,300 | | | ○ | | | | | |
| 22 | 1 | 1086 | 三反田橋 | 0216 | 1965 | 4 | 8.4 | 33.6 | 1 | RCT桁橋、鋼ﾌﾞｯｷﾌﾞﾚｰﾄ桁 | 桁橋 | 鋼橋 | 鋼 | 水道、ガス | 鮎沢川支川 | R3 | 済 | | | | | | ○ | 2021 | I | | | | | | 断面修復工 | R3 補修完了 | 1,800 | | | ○ | | | | | |
| 23 | 31 | 1089 | 滝河橋 | 0222 | 1975 | 4.3 | 10.2 | 43.9 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 反田川 | R5 | 済 | | | | | | | 2019 | II | | ○ | | | | 断面修復工 | | 1,400 | | | ○ | | | | | |
| 24 | 38 | 1090 | 上狩家橋 | 0222 | 1975 | 2.6 | 6.2 | 16.1 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 鮎沢川支川 | | | R10 | | | ○ | | | 2019 | II | | | | | | 断面修復工 | | 2,300 | | | ○ | | | | | |
| 25 | | 1091 | 上高橋 | 0222 | 1975 | 2.3 | 5.6 | 12.9 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道 | 鮎沢川支川 | | | | | | ○ | | | 2019 | I | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 26 | | 1093 | 宮ノ上橋 | 0222 | 1975 | 2 | 6.5 | 13 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 鮎沢川支川 | | | | | | | ○ | | 2020 | I | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 27 | | 1100 | 和田橋 | 1575 | 2015 | 17.9 | 12.8 | 229.1 | 1 | PC床版橋 | 桁橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道管 | 鮎沢川 | H28 | 済 | 掛替 | | | ○ | | | 2018 | I | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 28 | | 1106 | 暢気父橋 | 1574 | 1978 | 27 | 8.5 | 229.5 | 1 | I桁(合成) | 桁橋 | 鋼橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 県河川 | H24 | 済 | | ○ | | | | | 2017 | II | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 29 | | 1107 | 紅葉橋 | 1574 | 1982 | 35 | 7 | 245 | 1 | I桁(合成) | 桁橋 | 鋼橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 県河川 | H24 | 済 | | □ | | | | | 2017 | II | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 30 | | 1108-1 | 地蔵川橋1 | 1578 | 2008 | 30.3 | 5 | 151.5 | 1 | H桁鋼桁 | 桁橋 | 鋼橋 | 鋼 | | | H28 | 済 | | □ | | | | | 2017 | II | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 31 | | 1108 | 地蔵川橋2 | 1578 | 1974 | 25.5 | 5.5 | 140.3 | 1 | I桁 | 桁橋 | 鋼橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 市町河川 | | | | □ | | | | | 2018 | II | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 32 | 32 | 1115 | 鮎沢橋 | 1690 | 1963 | 7.2 | 5.5 | 39.6 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 上水道管 | 沢の湯川 | R4 | 済 | | | | | ○ | | 2022 | I | ○ | | | | | 断面修復工 | R4 補修完了 | 2,900 | | | | ○ | | | | |
| 33 | | 1118 | 立川橋 | 0217 | 1968 | 6.3 | 8 | 50.4 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 竜田川 | | | | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | | | | | ○ | | | | | |
| 34 | 28 | 1119 | 武の内橋 | 1690 | 1976 | 6.9 | 7 | 48.3 | 1 | RCT桁橋、PC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 籠田川 | R4 | 済 | | | | | | | 2022 | I | ○ | | | | | 断面修復工 | R4 補修完了 | 2,200 | | | ○ | | | | | |
| 35 | | 1123 | 駅南跨道橋 | 1524 | 1977 | 9 | 4 | 36 | 1 | | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | ガス管 | 市道0218号線 | | | | | | ○ | | | 2019 | II | | | | | | | | | ○ | | | | | | |
| 36 | 40 | 1124 | 日垣田川橋 | 1664 | 1998 | 2.6 | 5.3 | 13.8 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 高塚原川 | | | R10 | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | 断面修復工 | | 1,400 | | | ○ | | | | | |
| 37 | 35 | 1135 | 平塚橋 | 1723 | 1970 | 2.8 | 9 | 25.2 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 大塚川 | R9 | | | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | 断面修復工 | | 1,400 | | | ○ | | | | | |
| 38 | | 1141 | 下セト橋 | 1705 | 1976 | 3 | 5.9 | 17.7 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 便船塚川 | | | | | | | ○ | | 2020 | I | | | | | | | | | | | ○ | | | | |
| 39 | | 1148 | 唐沢橋 | 1587 | 1957 | 10.2 | 5.2 | 53 | 1 | RCT桁橋 | 桁橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 農水管 | 唐沢川 | | | | | | □ | | | 2020 | I | | | | | | | | | | | ○ | | | | |
| 40 | | 1149 | 掘向橋 | 1867 | 1977 | 4.8 | 7.1 | 34.1 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 上水道管、ガス | 大塚排水路 | | | | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | | | | | | ○ | | | | |
| 41 | 27 | 1156 | 押出川橋 | 0219 | 1976 | 7 | 7.2 | 50.4 | 1 | RCT桁橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 上水道管 | 押出川 | R8 | | | | | | | | 2020 | II | | ● | | ○ | | | | | | | ○ | | | | |
| 42 | 44 | 1158 | 和田橋 | 1915 | 1965 | 9.5 | 3.2 | 30.4 | 1 | RCT桁橋 | 桁橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道管 | 二の岡川 | H26 | 済 | | | | | | | 2020 | I | | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | |
| 43 | 45 | 1162 | 上土手丸橋 | 1330 | 1983 | 7.1 | 4.1 | 29.1 | 1 | RCT桁橋 | 桁橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 上水道管 | 鮎沢川 | H25 | 済 | | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | | | | | | ○ | | | | |
| 44 | | 1164 | 丸嶽大橋 | 1944 | 1991 | 120 | 8.5 | 1020 | 4 | PC床版橋 | 床版橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | | H28 | 済 | | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 45 | | 1165 | 永尾大橋 | 1944 | 1991 | 63.3 | 8.5 | 538.1 | 3 | | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | H30 | 済 | | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | | H30　補修完了 | | | | | | ○ | | | |
| 46 | | 1167 | 馬の背橋 | 2039 | 1995 | 19.5 | 7.7 | 150.2 | 1 | PC中空床版橋 | 床版橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 有 | 市町河川 | | | | | | □ | | | 2017 | I | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 47 | | 1168 | 上山の神橋 | 2039 | 1995 | 18.8 | 4.5 | 84.6 | 1 | PC中空床版橋 | 床版橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 48 | | 1169 | 上唐沢橋 | 2039 | 1995 | 19.8 | 6.8 | 134.6 | 1 | RCT桁橋 | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 49 | | 1172 | 山沢橋 | 1580 | 1976 | 11 | 6.5 | 71.5 | 1 | PC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 上水道管 | 地蔵川 | | | | | | ○ | | | 2020 | I | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 50 | | 1173 | 長沢川大橋 | 0117 | 1989 | 56.2 | 7.5 | 421.5 | 2 | 非合成鈑桁橋 | 桁橋 | 鋼橋 | 鋼 | | 長沢川・高内川 | | | | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 51 | | 1174 | 籠田川橋 | 0115 | 2006 | 17.3 | 12 | 207.6 | 1 | 中空床版橋 | 床版橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 市町河川 | | | | | ○ | | | | 2017 | II | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 52 | | 1178 | 令和橋 | 0115 | 2020 | 14 | 16.8 | 235.2 | 1 | PC床版橋 | 床版橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | | | ○ | | | | 2019 | I | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 53 | | 3006 | 第二水道橋 | 0133 | 2004 | 14.5 | 9.5 | 137.8 | 1 | PC中空床版橋 | 床版橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 上水道管、NTT | 久保川 | | | | | | | ○ | | 2020 | I | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 54 | | 3013 | 竜橋 | 0233 | 2004 | 15.2 | 8.5 | 129.2 | 1 | PC中空床版橋 | 床版橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 一級河川西川 | | | | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 55 | | 3021 | 明治橋 | 0254 | 1987 | 20.5 | 7.8 | 159.9 | 1 | PC中空床版橋 | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 一級河川黄瀬川 | | | | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 56 | | 3025 | 長田橋 | 3163 | 1975 | 3.8 | 6.6 | 25.1 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 姥沢川 | | | | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | | | | | | ○ | | | | |
| 57 | | 3027 | 池平橋 | 3176 | 1980 | 3.8 | 6 | 22.8 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 上水道管 | 南沢川 | | | | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 58 | | 3031 | 駒門大橋 | 0134 | 1984 | 29.7 | 16.5 | 490.1 | 1 | PCT桁橋 | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道管 | 河川 | | | | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 59 | | 3034 | 栗ケ久保橋 | 0257 | 1984 | 21.6 | 6 | 129.6 | 1 | PCT桁橋 | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 県河川 | | | | | | □ | | | 2017 | II | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 60 | | 3037 | 下東凪橋 | 3193 | 1981 | 3.6 | 3.7 | 13.3 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 姥沢川 | | | | | | | ○ | | 2021 | I | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 61 | 19 | 3040 | 下渡橋 | 0256 | 1980 | 18.9 | 6 | 113.4 | 1 | PCT桁橋 | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 有 | 県河川 | R9 | | | ○ | | | | | 2022 | II | | | ● | | ○ | | | | | | | | ○ | | |
| 62 | 14 | 3053 | 西川橋 | 0127 | 1957 | 19.6 | 5.5 | 107.8 | 2 | RCT橋 | 桁橋、床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 県河川 | | | 掛替予定 | ○ | | | | | 2022 | II | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| | | | 西川橋歩道橋 | 0127 | 1969 | 23.1 | 1.5 | 34.7 | 1 | 鋼床版(ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ)鈑桁 | 桁橋 | 鋼橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 県河川 | | | 掛替予定 | ○ | | | | | 2022 | III | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | 3056 | 久保川橋 | 0127 | 1984 | 11 | 7.7 | 84.7 | 1 | RCT桁橋(桁下面と床版 | 桁橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 管6本 | 久保川 | R3 | 済 | | ○ | | | | | 2022 | II | | | | | | | R3 補修完了 | 1,600 | | | ○ | | | | |
| | | 3056-1 | 久保川橋歩道橋 | 0127 | 1969 | 11 | 1.5 | 16.5 | 1 | RCT桁橋(桁下面と床版 | 桁橋 | RC橋 | | | 久保川 | | | | ○ | | | | | 2022 | I | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 43 | 3058 | 川久保橋 | 0259 | 1986 | 20.4 | 6.5 | 132.6 | 1 | 鋼H桁橋 | 桁橋 | 鋼橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道 | 黄瀬川 | H26 | 済 | | ○ | | | | | 2022 | II | | | | | | | | | | | | | ○ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 18 | 3060 | 二子大橋 | 0116 | 1972 | 16.8 | 7.5 | 126 | 1 | PCT桁橋 | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 普通河川堤沢川 | R2 | 済 | 東部農林 | ○ | | | | | 2022 | II | | | ● | | ○ | | | | | | | | | | ○ | |
| | | 3060-1 | 二子大橋歩道橋 | 0116 | 1992 | 49 | 2 | 98 | | | 桁橋 | 鋼橋 | | | | R9 | | | ○ | | | | | | 2022 | II | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 66 | | 3066 | 大丸橋2 | 0262 | 2012 | 26.8 | 5 | 134 | 1 | 桁橋 | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 県河川 | | | | | | ○ | | | 2017 | II | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | 3071 | 中村橋 | 0258 | 1960 | 5 | 6.6 | 33 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | NTT、上水道 | 蝮沢川 | | | | | | | ○ | | 2021 | I | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 68 | 20 | 3074 | 鹿蛙沢橋 | 0116 | 1972 | 15 | 7.5 | 112.5 | 1 | PCT桁橋 | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 河川 | R2 | 済 | 東部農林 | ○ | | | | | 2022 | II | | | ● | | ○ | | | | | | | | | | ○ | |
| | | 3074-1 | 鹿蛙沢橋歩道橋 | 0116 | 不明 | 15 | 2 | 30 | 1 | | | | | | 河川 | R8 | | | ○ | | | | | 2022 | I | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | | 3075 | 駒門橋 | 3369 | 1968 | 44.2 | 4.5 | 198.9 | 1 | ﾎﾟｽﾃﾝPC中空床版橋 | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 高速道路 | | | | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 70 | | 3076 | 駒門跨道橋 | 3369 | 1979 | 26.8 | 5 | 134 | 1 | PCT桁橋 | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 国道（緊） | | | | | □ | | | | 2017 | II | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 71 | | 3078 | 尾尻跨道橋 | 3456 | 1980 | 29.2 | 5 | 146 | 1 | PCT桁橋 | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 国道（緊） | | | | | □ | | | | 2017 | II | | | | | | 伸縮装置交換・断面修復 | | 25,000 | | ○ | | | | | | ○ | |
| 72 | 8 | 3084 | 丸嶽橋 | 0128 | 1984 | 20.5 | 6.2 | 127.1 | 3 | 3径間RCT桁橋、1径間 | 桁橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 有 | 県河川 | R3 | 済 | | | | | ○ | | 2021 | I | | | | | 断面修復工・橋面舗装 | R3 補修完了 | 30,000 | | | | | | | | ○ | |
| 73 | | 3087 | 池の平橋 | 0130 | 1967 | 25 | 6 | 150 | 2 | RCT桁橋 | 桁橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 県河川 | H23 | 済 | 掛替 | | | | | | 2017 | II | | | ○ | | 架替 | | | | | | | | | | ○ | |
| 74 | 4 | 3088 | 糠月橋 | 0130 | 1972 | 12.5 | 6.5 | 81.3 | 1 | 鋼床版H桁橋 | 桁橋 | 鋼橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | JR御殿場線 | 鉄道 | R4 | 済 | | | | | | | 2018 | III | ○ | ○ | | | 断面修復工・塗装工 | R4 補修完了 | 60,000 | ○ | | | | | | | | |
| 75 | | 3091 | 瀧見橋 | 0266 | 2016 | 21.4 | 6 | 128.4 | 1 | PCT桁橋 | 床版橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 有 | 県河川 | | | | | | | ○ | | 2021 | I | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 76 | | 3092 | 搗ノ木橋 | 0129 | 1992 | 17.7 | 7 | 123.9 | 1 | | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 搗木川 | | | | ○ | | | | | 2022 | I | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 77 | | 3094 | 高橋 | 0131 | 2004 | 18.7 | 9.2 | 172 | 1 | PC床版橋 | 床版橋 | | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 県河川 | | | | ○ | | | | | 2022 | II | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 78 | | 3098 | 上塚村橋 | 3492 | 1986 | 12.8 | 6.6 | 84.5 | 1 | PC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 長沢川 | | | | ○ | | | | | 2022 | II | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 79 | | 3099 | 塚村橋 | 3491 | 1975 | 9.1 | 6 | 54.6 | 1 | PC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 上水道管 | 長沢川 | | | | | | | □ | | 2021 | I | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 80 | | 3100 | 学校橋 | 3490 | 1997 | 12.8 | 6.6 | 84.5 | 1 | PC床版橋 | 床版橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 上水道管 | 高内川 | | | | | | | □ | | 2021 | II | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 81 | | 3102 | 本国寺橋 | 3487 | 1976 | 11.6 | 4.5 | 52.2 | 1 | PC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 高内川 | | | | | | | □ | | 2021 | II | | | | | | | | | | ○ | | | | | | |
| 82 | | 3104 | 弥生橋 | 0269 | 1981 | 8.5 | 5 | 42.5 | 1 | PC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 上水道管 | 高内川 | | | | | | | □ | | 2021 | I | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 83 | | 3105 | 西川橋２ | 0270 | 1999 | 25 | 7 | 175 | 1 | PCT桁橋 | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 県河川 | | | | | □ | | | | 2017 | II | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 84 | | 3106 | 新西川橋 | 3545 | 1966 | 31 | 8.2 | 254.2 | 1 | | 桁橋 | 鋼橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | R3 | 済 | 磐野市施工 | ○ | | | | | 2022 | II | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 85 | | 3107 | 宮ノ下橋 | 3546 | 1975 | 11.5 | 3.5 | 40.3 | 1 | | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 農水管 | 市道3545号線 | | | | ○ | | | | | 2022 | I | | | | | | | | | ○ | | | | | | |
| 86 | | 3108 | カムラ橋 | 3547 | 1975 | 3.5 | 4.5 | 15.8 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 上水道管 | 黄瀬川支川 | | | | | | | ○ | | 2021 | I | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 87 | | 3111 | 中央橋 | 3498 | 1992 | 22.6 | 7 | 158.2 | 1 | 鋼鈑桁橋(耐候性) | 桁橋 | 鋼橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 上水道管、通信 | 黄瀬川 | R6 | | | | | | | | 2021 | II | | | ○ | | 断面修復工・橋面舗装 | | 28,000 | | | | | | | | ○ | |
| 88 | | 3113 | 荒井田橋 | 3497 | 1976 | 12.2 | 4.5 | 54.9 | 1 | PC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道管 | 高内川 | R4 | 済 | | | ○ | | | | 2022 | II | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 89 | | 3114 | 横橋 | 3537 | 2012 | 25.8 | 6 | 154.8 | 1 | PCT中空床版 | 桁橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 有 | 県河川 | | | | | | ○ | | | 2017 | I | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 90 | 15 | 3115 | 下川久保橋 | 0131 | 1960 | 3.6 | 5 | 18 | 1 | RC床版橋、床版橋(石材 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 有 | 北沢川 | | | 掛替 | | | | | | 2021 | II | | | ● | | ○ | 架替 | | | | ○ | | | | | | |
| 91 | 16 | 3121 | 富士見原大橋 | 3587 | 1995 | 65.3 | 17 | 1110.1 | 2 | PCﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ合成桁 | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | JR御殿場線 | (1級河川久保川) 鉄道(JR御殿場線) | R6 | | | | ○ | | | | 2018 | II | | | | ● | | 伸縮装置交換 | R6 補修完了 | 3,000 | ○ | | | | | | | |
| 92 | | 3123 | 堰平橋 | 3353 | 1997 | 16.1 | 5.5 | 88.6 | 1 | PCT中空床版橋 | 床版橋 | | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 県河川 | | | | | □ | | | | 2017 | II | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 93 | | 3125 | 砂沢橋 | 3235 | 2004 | 42 | 6 | 252 | 1 | T桁橋 | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 有 | 市町河川 | | | | | □ | | | | 2017 | II | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | | 3127 | 神山（Ⅰ）橋 | 3659 | 1973 | 41.3 | 5.5 | 227.2 | 1 | ﾎﾟｽﾃﾝPC中空床版橋 | 床版橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 高速道路 | | | | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 95 | | 3129 | 唐沢橋 | 3630 | 2001 | 42.7 | 7 | 298.9 | 1 | | 床版橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | | | □ | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 96 | | 3130 | かるさわばた橋 | 3630 | 2001 | 14.7 | 6.5 | 95.6 | 1 | PC床版橋 | 床版橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 上水道管 | 山口川 | | | | | ○ | | | | 2022 | I | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 97 | | 3133 | 新礼聖橋 | 3679 | 2013 | 41.7 | 18.4 | 767.3 | 1 | | 桁橋 | 鋼橋 | 鋼 | | 黄瀬川 | | | | | | ○ | | | 2018 | I | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 98 | | 4011 | 大野原橋 | 0125 | 1982 | 21.7 | 8.5 | 184.5 | 1 | PCT桁橋 | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 境沢川 | | | | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 99 | | 4011-1 | 大野原橋歩道橋 | 0125 | 2017 | 29.5 | 3 | 88.5 | 1 | | 桁橋 | 鋼橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | | | | ○ | | | 2017 | I | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 100 | | 4014 | 上大沢橋 | 0121 | 1980 | 8.4 | 6.4 | 53.8 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 久保川 | | | | | ○ | | | | 2022 | II | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| | | 4014-2 | 上大沢橋 | 0121 | 1992 | 14 | 2 | 28 | 1 | | 床版橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道、農水 | 久保川 | | | | | ○ | | | | 2022 | I | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | | 4022 | 曙橋 | 4240 | 1959 | 5.4 | 5.7 | 30.8 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | ガス管、上水道 | 黄瀬川 | | | | | | | ○ | | 2021 | I | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 102 | | 4024 | 稲谷橋 | 4240 | 1976 | 5 | 9 | 45 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 日垣田川 | | | | | | | ○ | | 2021 | I | | | | | | | | | | ○ | | | | | | |
| 103 | | 4028 | 中大沢橋 | 0234 | 1982 | 35 | 10 | 350 | 1 | | 床版橋Ｔ桁 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 久保川 | | | | | ○ | | | | 2022 | I | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 104 | | 4036 | 上ノ原大橋 | 0252 | 1984 | 15.7 | 6.5 | 102.1 | 1 | | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 有 | 県河川 | H27 | 済 | | | ○ | | | | 2022 | I | | | | | | H27 補修完了 | | | | | | | | ○ | |
| 105 | | 4037 | 北の原橋 | 0249 | 1993 | 18.7 | 7 | 130.9 | 1 | PC中空床版橋 | 床版橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 一級河川西川 | | | | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 106 | | 4043 | 大手橋 | 4394 | 1981 | 22.6 | 6.5 | 146.9 | 1 | PCT桁橋 | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 砂沢川 | | | | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 107 | | 4044 | 水上橋 | 4381 | 1975 | 3.3 | 3.3 | 10.9 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 水上川 | | | | | | | | ○ | 2021 | I | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 108 | | 4046 | 神場大橋 | 0119 | 1975 | 35.7 | 11 | 392.7 | 1 | ﾎﾟｽﾃﾝT桁 | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 有 | 市町河川 | H26 | 済 | | | | ○ | | | 2018 | I | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 109 | | 4046-1 | 神場大橋側道橋 | 0119 | 2004 | 35.7 | 3.9 | 139.2 | 1 | I桁 | | 鋼桁 | | 有 | 市町河川 | H26 | 済 | | | | ○ | | | 2018 | II | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 110 | | 4069 | 富士道橋 | 4571 | 2015 | 22.5 | 11 | 247.5 | 1 | PCT桁橋 | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 境沢川 | | | | | | | ○ | | 2020 | I | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 111 | | 4070 | 印野大橋 | 4571 | 2015 | 23.6 | 11.5 | 271.4 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 砂沢川 | | | | | | | ○ | | 2020 | I | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 112 | 41 | 5005 | 五郎作川橋 | 0104 | 1968 | 6.4 | 7.2 | 46.1 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 上水道管 | 五郎作川 | H25 | 済 | | | | | | ○ | 2021 | I | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 113 | | 5008 | 砂上橋1 | 5037 | 1974 | 5 | 5.6 | 28 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 上水道 | 久保川 | | | | | | | ○ | | 2021 | II | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 114 | | 5021 | 東村橋 | 0243 | 1973 | 6.4 | 6.1 | 39 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 農水管 | 前川 | | | | | ○ | | | | 2022 | I | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 115 | | 5028 | 下原橋 | 5179 | 1972 | 4.6 | 2.5 | 11.5 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 小山川 | | | | | ○ | | | | 2022 | I | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 116 | | 5030 | 山口畑橋 | 5233 | 1971 | 2.2 | 3.9 | 8.6 | 1 | | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 水路 | | | | | ○ | | | | 2022 | I | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 117 | | 5034 | 山口橋 | 5228 | 1981 | 15.7 | 6.6 | 103.6 | 1 | PC中空床版橋 | 桁橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 小山川 | | | | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 118 | | 5037 | 内新田橋 | 0237 | 1992 | 2 | 6 | 12 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道管 | 普通河川 | | | | | ○ | | | | 2022 | I | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 119 | | 5038 | 瀬戸道橋 | 5243 | 1985 | 2.8 | 5.5 | 15.4 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道管 | 普通河川 | | | | | ○ | | | | 2022 | I | | | | | | | | | | | ○ | | | | | |
| 120 | 10 | 5040 | 森之腰橋 | 5259 | 1990 | 6.3 | 5.9 | 37.2 | 1 | RCT桁橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道 | 小山川 | H30 | 済 | | | ○ | | | | 2022 | I | | | | | 断面修復工 | H30 補修完了 | 2,000 | | | | | | | | ○ | |
| 121 | 46 | 5041 | トノ畑橋 | 5255 | 1987 | 5.3 | 4.5 | 23.9 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道 | 小山川 | H26 | 済 | | | ○ | | | | 2022 | I | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 122 | | 6003 | 天神坂橋 | 6103 | 1987 | 6.3 | 6.7 | 42.2 | 1 | RC床版橋 | 桁橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | NTT、水道管 | 土岐之川、西川 | | | | | ○ | | | | 2022 | I | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 123 | | 6004 | 太尾橋 | 6179 | 1977 | 33.7 | 7 | 235.9 | 1 | | 桁橋 | 鋼橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 市町河川 | H23 | 済 | | | ○ | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 124 | 42 | 7003 | 上柴怒田大橋 | 5013 | 2016 | 77 | 14.5 | 1116.5 | 2 | 鋼鈑桁橋(耐候性) | 桁橋 | 鋼橋 | 鋼 | 有 | 市町河川 | H30 | 済 | 掛替 | □ | | | | | 2022 | II | | | | | 掛替 | | | | | | | | | | ○ | |
| 125 | 6 | 7010 | 金刀比羅橋 | 7045 | 1975 | 30 | 6 | 180 | 3 | PC床版橋 | 床版橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 市町河川 | R4 | 済 | | | | | | | 2022 | I | ○ | | | | 断面修復工・塗装工 | R4 補修完了 | 26,000 | | | | | | | | ○ | |
| 126 | 30 | 7014 | 向中ノ山橋 | 0106 | 1976 | 6.2 | 7.3 | 45.3 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道 | 竜良川 | R5 | 済 | | | ○ | | | | 2022 | II | | ○ | | | 断面修復工 | | 1,900 | | | | | | | | ○ | |
| 127 | 5 | 7022 | 塚原跨道橋 | 7224 | 1967 | 23.4 | 7.6 | 177.8 | 1 | PC場所打床版橋 | 床版橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 国道246号 | R3 | 済 | | | | | | ○ | 2021 | I | | | | | 断面修復工・橋面舗装 | R3 補修完了 | 40,000 | | ○ | | | | | | |
| 128 | | 7023 | 南軒ノ田橋 | 7254 | 1993 | 2.6 | 7.1 | 18.5 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 宮川 | | | | | ○ | | | | 2018 | I | | | | | | | | | | | ○ | | | | | |
| 129 | | 7035 | 山神橋 | 7344 | 1977 | 6.5 | 6 | 39 | 1 | PC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 普通河川 | | | | | ○ | | | | 2018 | I | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 130 | | 7041 | 屋敷橋 | 7389 | 1990 | 3 | 5 | 15 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道管 | 山尾田川 | | | | | ○ | | | | 2018 | I | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 131 | | 7047 | 大堰橋 | 0110 | 2002 | 12.6 | 7.5 | 94.5 | 1 | PC床版橋 | 床版橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 農業用水管、水道管 | 竜良川 | | | | | ○ | | | | 2022 | II | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 132 | | 7049 | 躑躅川橋 | 1271 | 1982 | 15.6 | 7.5 | 117 | 1 | PCT桁橋 | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | つつじ川 | R3 | 済 | 東部農林 | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 133 | | 7051 | 竜良川大橋 | 1271 | 1983 | 16.3 | 7.5 | 122.3 | 1 | PCT桁橋 | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 竜良川 | R3 | 済 | 東部農林 | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 134 | | 7052 | 馬伏川大橋 | 1271 | 1983 | 18.4 | 7.5 | 138 | 1 | PCT桁橋 | 桁橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 馬伏川 | R4 | 済 | 東部農林 | | | | ○ | | 2020 | II | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 135 | | 7055 | 荊山橋 | 0105 | 1985 | 2.1 | 15.5 | 32.6 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 六郎川 | | | | | ○ | | | | 2018 | I | | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 136 | | 7061 | 源頼朝橋 | 7487 | 1985 | 2.7 | 16 | 43.2 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 水道 | 六郎川 | | | | | ○ | | | | 2018 | I | | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 137 | | 7072 | 下三長田橋 | 7379 | 1989 | 5.7 | 6.6 | 37.6 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | RC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 早稲田川 | | | | | ○ | | | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 138 | | 7091 | 鶴舞田橋 | 7397 | 1992 | 4 | 20.3 | 81.2 | 1 | RC床版橋 | 床版橋 | | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 社護地川 | | | | | ○ | | | | 2018 | I | | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 139 | | 7095 | 川ゾエ橋 | 7569 | 不明 | 17.7 | 5 | 88.5 | 1 | | 床版橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 馬伏川 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 140 | | 9999 | 御殿場駅構内東西自由通路 | 2235 | 1988 | 32 | 7.3 | 233.6 | 1 | PC床版鋼I桁橋 | 桁橋 | 鋼橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 鉄道 | | | | | ○ | | | | 2018 | II | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | | 8000 | Gランプ1号橋側道橋 | 1037 | 2019 | 18.1 | 5 | 90.5 | 1 | PC床版橋 | 床版橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 抜川 | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 142 | | 8001 | Gランプ2号橋側道橋 | 1037 | 2019 | 15.1 | 5 | 75.5 | 1 | PC床版橋 | 床版橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 抜川 | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 143 | | 8002 | 八町地橋 | 5361 | 2021 | 16.56 | 7 | 115.9 | 1 | PC床版橋 | 床版橋 | PC橋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無 | 鮎沢川 | | | | | | | ○ | 2021 | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 144 | | 8005 | 神山夢咲橋 | 0129 | 2019 | 16 | 4 | 64 | 3 | 鋼床版橋 | 鋼床版橋 | 鋼橋 | 鋼 | 無 | 高速道路 | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 145 | | 9001 | 原里歩道橋 | 4517 | 1969 | 19.5 | 1.2 | 23.4 | 1 | 横断歩道協 | 桁橋 | 鋼橋 | | 無 | 市道4517号線 | H30 | 済 | R6 | | | | □ | 2021 | III | | | ○ | | | FRP・塗装工 | R6 補修完了 | 5,400 | | | | | | | ○ |
| 146 | | 9002 | 永原第二歩道橋 | 0228 | 1972 | 12.31 | 1.5 | 18.5 | 1 | 横断歩道協 | 桁橋 | 鋼橋 | | 無 | 市道0228号線 | R6 | | | | | | □ | 2021 | III | | | ○ | | | FRP・塗装工 | R6 補修完了 | 2,500 | | | | | | | ○ |

37

58 42 32 16 23 33 10

| | 跨線橋 | 跨道橋 | 避難路 | 連絡路 | 迂回路無 | W15.0m | L15.0m | 歩道橋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 3 | 8 | 55 | 4 | 8 | 4 | 62 | 2 |
| 橋長　L=15.0m以上 | 2 | 5 | | | | | | |

長寿命化計画対象橋梁　146